

Arbetsmiljöplan hög höjd - fallhöjd mer än 2 meter

Byggarbetsplats	Objekt:	Datum:
	Adress:	

Förebyggande åtgärder	Åtgärd	EJ åtgärd
Godkända skyddsräcken, arbetsplattformar, skyliftar och ställningar används på byggarbetsplatsen		
Arbetsplattformen skall vara stabil och tillräcklig yta skall finnas för att kunna utföra arbetet på säkert sätt utan fara för säkerhet eller hälsa.		
Arbetsplatsområdet skall vara avspärrat så att arbetet med ställning, skylift e.d. kan ske helt utan risk för påkörning, nedfallande föremål etc.		
Vid takarbete skall taksäkerhetsutrustning alt. skyddsräcke användas. Material och verktyg skall säkras eller hanteras så att de inte kan falla er.		
Vid arbete på tak över 14° skall horisontellt arbetsplan monteras om arbetet sker på liten yta och beräknas pågå > 4 timmar.		
Innan takarbete påbörjas skall takets beskaffenhet gällande bärighet och ytsträvhet kontrolleras. Arbetet skall utföras med hänsyn till detta.		